

工 事 日 報

工事名 岡山生命ビル改築工事

岡山生命 作業所

会社名	(有)岡山工業	責任者	岡山 大輔	2018年 6月 27日	火曜日	天候 曇り	所長	岡山 太郎	連絡先	090-6666-7777
-----	---------	-----	-------	--------------	-----	-------	----	-------	-----	---------------

今日のポイント及び連絡事項

2階は開口養生作業のため、終日立入禁止です。 1階のII工区から作業を開始してください。作業場所は別紙参照

記 入 例

作 業 内 容 記 録						元 請 記 入 欄					
作業内容	作業場所	規格	数量	単位	使用機械	予算費目	細目	細目	代行支払額	①支払額	備考
基礎 I 工区コンクリート打設用足場組立	基礎 I 工区ピット部	W1,200	45	m		建築主体	直接仮設	コンクリート打設足場		23,000	
既存取合部仮囲い盛替え ガードフェンス→フラットパネル	既存西渡り廊下面	H2.0m	6	m		共通仮設		仮囲い(既存取合)		3,000	
同上材料運搬費		3tユニック	1	台		共通仮設		運搬費(足場材)		18,000	
2F床養生	2F事務室		42	m ²		建築主体	直接仮設	養生費		4,200	
同上養生前片付け、清掃	同上		同上						13,800		(株)岡山工業
1F立上り切付研り、杓摺研り	1F		13	m	コンプレッサー	なし	直接仮設	養生費		35,000	
同上カッター切			24	m	カッター	なし	直接仮設	養生費		9,600	
計									① 13,800	② 92,800	①+② 106,600

労 務 記 録					資 材 搬 入 記 録								
氏名	作業時間	休憩	計	氏名	作業時間	休憩	計	資材名	数量	単位	資材名	数量	単位
乾 一郎	8:00 ~ 17:00	1	8	西野 一子	8:00 ~ 17:00	1	8	セメント	50	kg			
川島 二郎	8:00 ~ 17:00	1	8	グエン・ヴァン	8:00 ~ 12:00	0	4	砂	2	m ³			
香川 三郎	8:00 ~ 17:00	1	8	グエン・フック・チャン	8:00 ~ 12:00	0	4	CB C種 150	20	個			
岡崎 四郎	8:00 ~ 17:00	1	8		~								
長友 五郎	8:00 ~ 17:00	1	8		~								

【工事日報の目的】 常備工事における出来高の算出根拠を確認し、予算内支出・予算外支出の別を明確にする。

【記入要領】

協力業者責任者は、できるだけ詳細に作業内容及び数量を記入し、常備費用に相当する工事であることを確認する。

元請担当者は内容を確認した後、出来高の仕分けを行い、元請記入欄に出来高を記入する。出来高は常備労務費、材料費、運搬費など工事費をもとに算出する。

(赤枠の①+②が支払額となるように換算する。)

【注意事項】

月次において、一の協力業者への支払額が30万円(税抜)を超える場合は、工事請負契約の書面を取り交わすこと。

元 請 所 長	元 請 担 当 者	協 力 業 者 責 任 者